

Bordereau de signature

2017/043/BUR Bilan financier 2016 des conventions de mandat



Signataire	Date	Annotation
alma blazevic, <i>SADM</i>	21/06/2017	 Visa
christophe dulaud, <i>Directeur</i>	21/06/2017	 Visa
michel benoit, <i>Président</i>	23/06/2017	 Signature  Certificat au nom de MICHEL BENOIT (SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS), émis par Certigna_ID_PRIS** Pro, valide du 19 déc. 2014 à 06:00 au 18 déc. 2017 à 06:00.
alma blazevic, <i>SADM</i>	23/06/2017	 Transmis
<i>SADM</i>		 Visa
<i>SADM</i>		 Archivé
 Réponse de la plate-forme : Acquittance reçue (Date: 2017-06-23)		

Dossier de type : ACTES // Délibérations Bureau

Propriétés spécifiques : • Date de publication : vendredi 23 juin 2017 (2017-06-23)

"Acquitté en PREFECTURE le:" 23/06/2017

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU TARN**

SEANCE DU 16 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept et le seize du mois de juin, à neuf heures trente, le bureau du conseil d'administration, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi dans les locaux de l'État-Major du SDIS, 15, rue de Jautzou, sous la présidence de M. Michel BENOIT.

Participant à la séance :

Colonel Christophe DULAUD, directeur départemental,
Lieutenant-colonel Florian SOUYRIS, directeur départemental adjoint,
Mme Céline ALBERT, chef du groupement ressources humaines et formation.

Présents: Membres à voix délibérative :

MM. Michel BENOIT, Jean-Paul RAYNAUD, Bernard MIRAMOND.

Absent excusé :

M. Jacques THOUROUDE.

Départ en cours de séance : M. BOUAT (après le vote du rapport n°042).

Secrétaire :

Colonel Christophe DULAUD, directeur départemental.
Nombre de membres à voix délibérative en exercice : 5 / présents : 3/ votants : 3.

Date de la convocation : 12 juin 2017.

RAPPORT N°043/BUR – 06/17

OBJET : THEMELIA – Bilan financier 2016 des conventions de mandat

Deux conventions de mandat sont en cours au 31 décembre 2016, elles portent sur :

- la construction du centre de secours de Carmaux (opération 2999),
 - la construction du nouveau centre de secours de Graulhet (opération 2981).
- Conformément à la loi, ces conventions prévoient que le mandataire doit présenter, chaque année un compte rendu financier à la collectivité.

Ces bilans financiers sont conformes aux réalisations de l'année 2016.

Le Bureau du conseil d'administration,

après en avoir délibéré, DECIDE, à l'unanimité,

- d'approuver les compte-rendus financiers 2016 des opérations 2999 et 2981.

Document signé électroniquement par
le président du Conseil d'Administration,
Michel BENOIT

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification ou de publication.

Date de publication : 23/06/2017

Centre de Secours de Carmaux

Exercice 2016

Préambule

Après consultation et mise en concurrence, le SDIS a confié à THEMELIA, le 26 mars 2015, une mission de mandataire pour l'étude et la réalisation d'un centre de secours à Carmaux

Phase Etude et Réalisation

Le 29 septembre 2015, après validation du programme par le SDIS 81 et levée de la contrainte financière, la consultation pour le choix de la maîtrise d'œuvre est envoyée à la publication. La date limite de remise des candidatures est fixée au 16 octobre 2015.

Le 13 novembre 2015, après analyse des candidatures reçues, le pouvoir adjudicateur choisi les trois candidats admis à remettre une offre financière dans le cas de cette procédure.

Après analyse des offres, le marché est attribué à l'agence ASTRUC le 29 janvier 2016 pour un montant de 120 002.00€HT.

La mission de contrôle technique est attribuée à la société APAVE pour un montant de 9 250.00€HT.

La mission CSPS est attribuée à l'agence Conseil Coordination pour un montant de 8 195.00€HT.

L'APS de l'opération remis en Mai 2016 fait état d'un dépassement de l'enveloppe financière de plus de 120 000€HT. Un courrier a été adressé au SDIS afin d'envisager une réévaluation de l'enveloppe financière ou une réduction des surfaces. C'est finalement cette dernière solution qui est privilégiée. L'APS est validé au maître d'œuvre le 28 Juin 2016 pour un montant de 2 069 166€ HT.

Le 22 Juillet 2016, l'APD est remis par le maître d'œuvre.

La mission loi sur l'eau est confiée à la société Sol & Eau et une mission géotechnique de niveau G2 est engagée en septembre 2016. Les études révèlent une suspicion de pollution des sols. Des investigations complémentaires et une étude A 200 est alors commandée en octobre 2016. Elle confirme la présence de remblais pollués.

La réalisation d'un plan de gestion est alors engagé afin de quantifier le cubage de remblais concernés et les coûts associés à cette dépollution.

Les investigations sont réalisées en janvier et février 2017. Le surcoût entre les scénarios varie de 355 000€ TTC et 527 000€ TTC. Une décision doit être prise par le SDIS en lien avec la ville de Carmaux et la Communauté de Communes du Carmausin Ségala, afin de nous indiquer la suite à donner à cette opération.

Aspect Financier

Au 31 Décembre 2016, le bilan financier prévisionnel est de 3 000 000€ TTC.

Les dépenses engagées au 31 Décembre 2016 sont de 295 337.04€ TTC.

Les dépenses réglées au 31 Décembre 2016 sont de 78 799.98€ TTC.

Perspectives 2017

- Décision à prendre sur la suite à donner à l'opération en raison des surcoûts du projet. En fonction des scénarios, l'opération peut évoluer.
- Dépôt du permis de construire
- Poursuite des études.

Intitulé	Engagé		Réalisé (Avancement)		Réglé		Reste à constater		Reste à régler	
	total en HT	total en TTC	total en HT	total en TTC	total en HT	total en TTC	en HT	en TTC	en HT	en TTC
1 DEPENSES	246 114.20	295 337.04	78 728.04	94 467.50	65 667.92	78 799.98	167 386.16	200 869.54	13 060.12	15 667.52
1 ETUDES	12 947.00	15 536.40	10 060.00	12 072.00	10 060.00	12 072.00	2 887.00	3 464.40		
130 Etudes diverses	3 377.00	4 052.40	2 675.00	3 210.00	2 675.00	3 210.00	702.00	842.40		
16079 LBP ETUDES ET CONSEIL Relevé topographique	750.00	900.00	750.00	900.00	750.00	900.00				
16216 SOLS & EAUX Dossier Loi sur l'eau	2 627.00	3 152.40	1 925.00	2 310.00	1 925.00	2 310.00	702.00	842.40		
140 Sondage de sol	9 570.00	11 484.00	7 385.00	8 862.00	7 385.00	8 862.00	2 185.00	2 622.00		
16249 GFC Missions G2AVP+G4	5 685.00	6 822.00	3 500.00	4 200.00	3 500.00	4 200.00	2 185.00	2 622.00		
16295 SOLS & EAUX Diagnostic environnemetal	3 885.00	4 662.00	3 885.00	4 662.00	3 885.00	4 662.00				
4 DIVERS	2 720.00	3 264.00	2 720.00	3 264.00	2 720.00	3 264.00				
410 Frais d'appel d'offre et de reproduction	720.00	864.00	720.00	864.00	720.00	864.00				
15-08163 BOAMP Avis maîtrise d'oeuvre	720.00	864.00	720.00	864.00	720.00	864.00				
450 Autres dépenses diverses	2 000.00	2 400.00	2 000.00	2 400.00	2 000.00	2 400.00				
16-08356 SCP BOUYSSOU Etude dossier dévolution MOE	900.00	1 080.00	900.00	1 080.00	900.00	1 080.00				
16-08467 SCP BOUYSSOU Analyse pièces dossier	1 100.00	1 320.00	1 100.00	1 320.00	1 100.00	1 320.00				
5 FRAIS FINANCIERS			30.70	30.70	7.60	7.60	-30.70	-30.70	23.10	23.10
510 Frais financiers court terme			30.70	30.70	7.60	7.60	-30.70	-30.70	23.10	23.10
99999/02 Frais financiers auto op 2999			30.70	30.70	7.60	7.60	-30.70	-30.70	23.10	23.10
6 REMUNERATION DE LA SEM	93 000.00	111 600.00	33 000.00	39 600.00	33 000.00	39 600.00	60 000.00	72 000.00		
650 Rémunération de réalisation	93 000.00	111 600.00	33 000.00	39 600.00	33 000.00	39 600.00	60 000.00	72 000.00		
15-07744 HONORAIRES	93 000.00	111 600.00	33 000.00	39 600.00	33 000.00	39 600.00	60 000.00	72 000.00		
7 INGENIERIE	137 447.20	164 936.54	52 917.34	59 500.80	19 880.32	23 856.38	104 529.86	125 435.84	13 037.02	15 644.42
710 Maîtrise d'oeuvre	120 002.00	144 002.40	32 237.34	38 684.80	19 200.32	23 040.38	87 764.66	105 317.60	13 037.02	15 644.42
16010 GPT ASTRUC IN.S.E. Maîtrise d'oeuvre	120 002.00	144 002.40	32 237.34	38 684.80	19 200.32	23 040.38	87 764.66	105 317.60	13 037.02	15 644.42
730 Bureau de contrôle	9 250.00	11 100.00	680.00	816.00	680.00	816.00	8 570.00	10 284.00		
16008 APAVE SUDEUROPE Contrôle technique	9 250.00	11 100.00	680.00	816.00	680.00	816.00	8 570.00	10 284.00		
740 Mission SPS	8 195.20	9 834.24					8 195.20	9 834.24		
16009 CONSEILS COODINATION mission SPS	8 195.20	9 834.24					8 195.20	9 834.24		
2 RECETTES	3 000 000.00	3 000 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00		
1 Remboursements	3 000 000.00	3 000 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00		
150 Remboursements Collectivité à 19,6%	3 000 000.00	3 000 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00		
15-07746 APPEL DE FONDOS	3 000 000.00	3 000 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	2 700 000.00	2 700 000.00		
SOLDE	2 753 885.80	2 704 662.96	221 271.96	205 532.50	234 332.08	221 200.02	2 532 613.84	2 499 130.46	-13 060.12	-15 667.52

Centre de secours de CARMAUX
Bilan au 31/12/2016

17/03/2017

Ligne	Intitulé	Montant HT	Montant TTC	Total engagements en €HT	Total engagements en €TTC
DEPENSES		2 500 000	3 000 000	246 114,20	295 337,04
1	ETUDES	7 000	8 400	9 570,00	11 484,00
130	Etudes diverses		0		0,00
140	Sondage de sol	7 000	8 400	9 570,00	11 484,00
150	Indemnité de concours	0	0		0,00
2	MAITRISE DU FONCIER	5 000	6 000	3 377,00	4 052,40
210	Acquisitions	0	0		0,00
220	Frais d'acquisition	0	0		0,00
230	Frais de géomètre / loi sur l'eau	5 000	6 000	3 377,00	4 052,40
3	TRAVAUX	2 206 020	2 647 224	0,00	0,00
310	Travaux de superstructure et VRD (hors bassin de rétention éventuel) Massif béton du mat d'antenne intégré	2 099 000	2 518 800		0,00
			0		0,00
			0		0,00
3.1	OPTIONS "INTEGREES" AU BILAN				
320	Mat d'antennes autoportant	35 000	42 000		0,00
		0	0		0,00
			0		0,00
3.2	DIVERS - IMPREVUS				
380	Divers et imprévus 1%	29 340	35 208		0,00
390	Actualisation - 2%	42 680	51 216		0,00
4	DIVERS	50 478	60 574	2 720,00	3 264,00
410	Frais d'appel d'offre et de reproduction	6 500	7 800	720,00	864,00
440	Impôts fonciers, autres impôts et taxes	1 978	2 374		0,00
450	Branchements / dépenses diverses	12 000	14 400	2 000,00	2 400,00
460	Assurances	30 000	36 000		0,00
470	Frais de revente	0	0		0,00
5	FRAIS FINANCIERS	0	0	0,00	0,00
510	Frais financiers court terme	0	0		0,00
515	Autres frais financiers	0	0		0,00
6	REMUNERATION DE LA SEM 81	93 000	111 600	93 000,00	111 600,00
640	Rémunération du mandataire	93 000	111 600	93 000,00	111 600,00
7	INGENIERIE	138 502	166 202	137 447,20	164 936,64
710	Maîtrise d'œuvre + OPC	120 002	144 002	120 002,00	144 002,40
720		0	0	0,00	0,00
730	Bureau de contrôle	9 500	11 400	9 250,00	11 100,00
740	Mission SPS	9 000	10 800	8 195,20	9 834,24
750	Mission SSI	0	0		0,00
Hors bilan					
3.1	OPTIONS "NON INTEGREES" AU BILAN				
320	Bac récupération EP	40 000	48 000		
330	Enrobé sur dalle existante	75 000	90 000		
340	Tour d'exercices "10,50 mètres"	45 000	54 000		
350	Bac pour photovoltaïque + garde corps	37 200	44 640		
360	Mur mobile salle de formation	13 000	15 600		
360	Clim dortoirs, sport, réfectoire, détente Tv	23 000	27 600		

Ecart / faisabilité SEM81 du 12/11/2014 Hypothèse (enrobé ds les remises)

-397 088,00 €

Ecart / mandat du 23 mars 2015

0,00 €

"Acquitté en PREFECTURE le:" 23/06/2017

Centre de Secours de Graulhet

Exercice 2016

Préambule

Après consultation et mise en concurrence, le SDIS a confié à THEMELIA, le 22 Janvier 2013, une mission de mandataire pour l'étude et la réalisation d'un centre de secours à Graulhet. En Août 2015 (19/08/2015) un avenant n°1 à la convention est signé. Il modifie les modalités de financement et de règlement des dépenses.

Phase Etude et Réalisation

Le 14 Février 2013, un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication en vue d'attribuer la mission de maîtrise d'œuvre. La date limite de remise des candidatures est fixée au 8 Mars 2013.

Le 26 Avril 2013, le président du SDIS a désigné l'agence ALLIAGE ARCHITECTURE, le cabinet ETB et la société IN.S.E pour assurer la mission de maîtrise d'œuvre. Le montant des honoraires est de 125 820 € HT.

Après consultation et décision du 8 Novembre 2013, les missions de contrôle technique et SPS sont attribuées à :

- VERITAS pour le contrôle technique pour un montant de 6 490 € HT,
- SARL COT pour le CSPS pour un montant de 6 888.96 € HT.

La mission Etude de sols est attribuée à SOLS & EAUX pour un montant de 7 140.45 € HT.

Les études se sont poursuivies jusqu'à la fin de l'année 2013 jusqu'à la validation de l'APS au 31.12.2013.

Validation de l'APD le 28 Mars 2014.

La consultation travaux est envoyée à la publication le 23 Avril 2014. La réception des offres est fixée au 30 Mai 2014.

Après analyse et avis du représentant du pouvoir adjudicateur, les lots sont attribués le 26 Juin 2014 (cf. annexe 1 ci-après).

L'ordre de service est envoyé aux entreprises le 9 septembre 2014.

Une nouvelle consultation est envoyée à la publication le 20 Octobre 2014 (lot 13) pour des travaux de dallage industriel. La date limite de remise des offres est fixée au 6 Novembre 2014.

Des avenants de travaux sont à prévoir dans le premier trimestre 2015.

En mars, avril et juin 2015, des avenants sont présentés et validés par le Président du SDIS. Le nouveau montant cumulé des marchés de travaux s'élève à 1 102 290.42€ HT.

Le 1^{er} juillet 2015, un ordre de service de prolongation de délai est notifié aux entreprises suite au retard de mise en service de la ligne EDF. Le délai est prolongé de trois semaines soit jusqu'au 21 juillet 2015.

La réception est prononcée le 21 juillet 2015.

Au 31/12/2015, toutes les réserves sont levées et tous les DGD sont notifiés.

L'année 2016 a été consacrée à la levée des réserves liées à la garantie de parfait achèvement.

Le 26 Septembre 2016, toutes les remarques remises lors de la garantie de parfait achèvement étaient levées et le décompte définitif du maître d'œuvre a été notifié.

Aspect Financier

Au 31 Décembre 2016, le bilan financier prévisionnel est de 1 609 541€ TTC.

Les dépenses engagées au 31 Décembre 2016 sont de 1 605 392.34€ TTC.

Les dépenses réglées au 31 Décembre 2016 sont de 1 602 992.34€ TTC.

Perspectives 2017

- Quitus de l'opération

ANNEXE 1

Marchés	Lots	Entreprises	Montant HT
14 199	lot n°1 Désamiantage	GBM DESAMANTAGE	24 791,62 € HT
14 200	lot n°2 VRD	MAILLET TP	137 981,00 € HT
14 201	lot n°3 Démolitions Gros-œuvre	BILSKI	150 010,95 € HT
14 202	lot n°4 Charpente métallique Bardage	FABRE ET REDON	160 911,08 € HT
14 203	lot n°5 Couverture Etanchéité	SOPREMA	102 522,00 € HT
14 204	lot n°6 Menuiserie extérieure	RONCO MENUISERIE	50 513,17 € HT
14 205	lot n°7 Plâtrerie Faux-plafonds	MASSOUTIER & FILS	67 500,00 € HT
14 206	lot n°8 Menuiserie intérieure	MENUISERIE THERON	27 917,57 € HT
14 207	lot n°9 Carrelage Faïence	MIELNIK	43 000,00 € HT
14 208	lot n°10 Peintures Sols souples	TALAZAC ET FILS	45 737,51 € HT
14 209	lot n°11 Chauffage VMC Plomberie	LAGREZE & LACROUX	170 973,57 € HT
14 210	lot n°12 Electricité	BAGES-ESTADIEU	77 998,00 € HT
15018	lot n°13 Fondations Dallage industriel	BILSKI	31 289,89€ HT



THEMELIA

Mandat

14/03/2017 14:55:09

Intitulé	Engagé		Réalisé (Avancement)		Réglé		Reste à constater		Reste à régler	
	total en HT	total en TTC	total en HT	total en TTC	total en HT	total en TTC	en HT	en TTC	en HT	en TTC
1 DEPENSES	1 339 902.24	1 605 392.34	1 339 913.20	1 605 403.30	1 337 902.24	1 602 992.34				
1 ETUDES	10 836.45	12 984.86	10 836.45	12 984.86	10 836.45	12 984.86	-10.96	-10.96	2 010.96	2 410.96
130 Etudes diverses	4 720.00	5 645.12	4 720.00	5 645.12	4 720.00	5 645.12				
13040 ETB ENVIRONNEMENT Diagnostic amiante	1 370.00	1 638.52	1 370.00	1 638.52	1 370.00	1 638.52				
13198 GEOSUDOUEST Relevés topos et existant	3 350.00	4 006.60	3 350.00	4 006.60	3 350.00	4 006.60				
140 Sondage de sol	6 116.45	7 339.74	6 116.45	7 339.74	6 116.45	7 339.74				
13396 SOLS & EAUX eds	6 116.45	7 339.74	6 116.45	7 339.74	6 116.45	7 339.74				
3 TRAVAUX	1 104 370.16	1 325 244.19	1 104 370.16	1 325 244.20	1 104 370.16	1 325 244.20				
340 Travaux de superstructure	1 101 270.42	1 321 524.50	1 101 270.42	1 321 524.51	1 101 270.42	1 321 524.51				
14199 Lot 1 - GBM DESAMIANTAGE	24 791.62	29 749.94	24 791.62	29 749.94	24 791.62	29 749.94				
14200 Lot 2 - MAILLET TP	140 051.00	168 061.20	140 051.00	168 061.20	140 051.00	168 061.20				
14201 Lot 3 - BILSKI	154 766.32	185 719.58	154 766.32	185 719.59	154 766.32	185 719.59				
14202 Lot 4 - FABRE REDON	160 911.08	193 093.30	160 911.08	193 093.30	160 911.08	193 093.30				
14203 Lot 5 - SOPREMA	102 522.00	123 026.40	102 522.00	123 026.39	102 522.00	123 026.39				
14204 Lot 6 - RONCO MENUISERIE	47 610.17	57 132.20	47 610.17	57 132.20	47 610.17	57 132.20				
14205 Lot 7 - MASSOUTIER	75 561.15	90 673.38	75 561.15	90 673.39	75 561.15	90 673.39				
14206 Lot 8 - MENUISERIE THERON	29 738.29	35 685.95	29 738.29	35 685.95	29 738.29	35 685.95				
14207 Lot 9 - MIELNIK	43 000.00	51 600.00	43 000.00	51 600.00	43 000.00	51 600.00				
14208 Lot 10 - TALAZAC	45 737.51	54 885.01	45 737.51	54 885.01	45 737.51	54 885.01				
14209 Lot 11 - LAGREZE & LACROUX	171 840.04	206 208.05	171 840.04	206 208.05	171 840.04	206 208.05				
14210 Lot 12 - BAGES ESTADIEU	78 273.00	93 927.60	78 273.00	93 927.60	78 273.00	93 927.60				
15018 Lot 13 - BILSKI	26 468.24	31 761.89	26 468.24	31 761.89	26 468.24	31 761.89				
380 Divers et imprévus	3 099.74	3 719.69	3 099.74	3 719.69	3 099.74	3 719.69				
14165 ORANGE Etude et raccordement	557.99	669.59	557.99	669.59	557.99	669.59				
14197 ERDF Travaux raccordement	2 541.75	3 050.10	2 541.75	3 050.10	2 541.75	3 050.10				
4 DIVERS	19 069.69	20 622.44	19 069.69	20 622.44	19 069.69	20 622.44				
410 Frais d'appel d'offre et de reproduction	4 733.52	5 671.82	4 733.52	5 671.82	4 733.52	5 671.82				
13-05259 BOAMP AAPC Maîtrise d'oeuvre	90.00	107.64	90.00	107.64	90.00	107.64				
13-05394 LA DEPECHE DU MIDI AAPC maîtrise d'oeuvre	1 541.90	1 844.11	1 541.90	1 844.11	1 541.90	1 844.11				
13-05780 BOAMP attrib moe	90.00	107.64	90.00	107.64	90.00	107.64				
13-05884 DEPECHE DU MIDI attrib moe	379.74	454.17	379.74	454.17	379.74	454.17				
14-06802 LA DEPECHE AO Travaux	2 383.88	2 860.66	2 383.88	2 860.66	2 383.88	2 860.66				
14-07230 ALBI REPRO dossiers marchés	184.50	221.40	184.50	221.40	184.50	221.40				
14-07313 ALBI REPRO repro planning	63.50	76.20	63.50	76.20	63.50	76.20				
450 Autres dépenses diverses	3 134.35	3 748.80	3 134.35	3 748.80	3 134.35	3 748.80				
13391 MA PUBLICITE Panneau d'affichage	2 647.16	3 166.00	2 647.16	3 166.00	2 647.16	3 166.00				
14-06943 MA PUBLICITE panneau	219.00	262.80	219.00	262.80	219.00	262.80				
14-07023 SCP BARTHES/LENOIR PV.PC 19/05-19/06-21/07	268.19	320.00	268.19	320.00	268.19	320.00				



THEMELIA

Mandat

Intitulé	Engagé		Réalisé (Avancement)		Réglé		Reste à constater		Reste à régler	
	total en HT	total en TTC	total en HT	total en TTC	total en HT	total en TTC	en HT	en TTC	en HT	en TTC
460 Assurances										
14254 SMABTP couverture DO/CNR	11 201.82	11 201.82	11 201.82	11 201.82	11 201.82	11 201.82				
5 FRAIS FINANCIERS	426.98	426.98	437.94	437.94	426.98	426.98	-10.96	-10.96	10.96	10.96
510 Frais financiers court terme	426.98	426.98	437.94	437.94	426.98	426.98	-10.96	-10.96	10.96	10.96
14-06397 REFACT COM DECOUVERT CCO OP 2981 -	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36				
99999/02 Frais financiers auto op 2981	390.62	390.62	401.58	401.58	390.62	390.62	-10.96	-10.96	10.96	10.96
6 REMUNERATION DE LA SEM	66 000.00	79 162.40	66 000.00	79 162.40	64 000.00	76 762.40			2 000.00	2 400.00
640 Rémunération d'études	33 000.00	39 562.40	33 000.00	39 562.40	33 000.00	39 562.40				
13-05293 HONORAIRES ETUDES	33 000.00	39 562.40	33 000.00	39 562.40	33 000.00	39 562.40				
650 Rémunération de réalisation	33 000.00	39 600.00	33 000.00	39 600.00	31 000.00	37 200.00			2 000.00	2 400.00
13-05294 HONORAIRES REALISATION	33 000.00	39 600.00	33 000.00	39 600.00	31 000.00	37 200.00			2 000.00	2 400.00
7 INGENIERIE	139 198.96	166 951.47	139 198.96	166 951.46	139 198.96	166 951.46		0.01		
710 Maîtrise d'oeuvre	125 820.00	150 896.72	125 820.00	150 896.72	125 820.00	150 896.72				
13187 GPT ALLIAGE INSE ETB Maîtrise d'oeuvre	125 820.00	150 896.72	125 820.00	150 896.72	125 820.00	150 896.72				
730 Bureau de contrôle	6 490.00	7 788.00	6 490.00	7 788.00	6 490.00	7 788.00				
13189 VERITAS contrôle technique	6 490.00	7 788.00	6 490.00	7 788.00	6 490.00	7 788.00				
740 Mission SPS	6 888.96	8 266.75	6 888.96	8 266.74	6 888.96	8 266.74		0.01		
13188 CONSEILS COORDINATION mission SPS	6 888.96	8 266.75	6 888.96	8 266.74	6 888.96	8 266.74		0.01		
2 RECETTES	2 063 124.06	2 063 124.06	1 605 392.34	1 605 392.34	1 603 792.15	1 603 792.15	457 731.72	457 731.72	1 600.19	1 600.19
1 Remboursements	2 063 100.00	2 063 100.00	1 605 368.28	1 605 368.28	1 603 768.09	1 603 768.09	457 731.72	457 731.72	1 600.19	1 600.19
150 Remboursements Collectivité à 19,6%	2 063 100.00	2 063 100.00	1 605 368.28	1 605 368.28	1 603 768.09	1 603 768.09	457 731.72	457 731.72	1 600.19	1 600.19
13-05295 APPEL DE FONDOS	2 063 100.00	2 063 100.00	1 605 368.28	1 605 368.28	1 603 768.09	1 603 768.09	457 731.72	457 731.72	1 600.19	1 600.19
3 Autres Produits	24.06	24.06	24.06	24.06	24.06	24.06				
310 Produits financiers	24.06	24.06	24.06	24.06	24.06	24.06				
99999/0A Produits financiers auto op 2981	24.06	24.06	24.06	24.06	24.06	24.06				
SOLDE	723 221.82	457 731.72	265 479.14	-10.96	265 889.91	799.81	457 742.68	457 742.68	-410.77	-810.77

Centre de secours de Graulhet
Etat bilan au 31/12/2016

14/03/2017

Ligne	Intitulé	Montant HT	Montant TTC	Total engagements en €HT	Total engagements en €TTC
DEPENSES		1 725 000	2 064 557	1 343 216	1 609 541
1	ETUDES	7 486	8 954	10 836,45	13 003,74
130	Etudes diverses	1 370	1 639	4 720,00	5 664,00
140	Sondage de sol	6 116	7 315	6 116,45	7 339,74
150	Indemnité de concours	0	0		0,00
2	MAITRISE DU FONCIER	3 350	4 007	3 350,00	4 020,00
210	Acquisitions	0	0		0,00
220	Frais d'acquisition	0	0		0,00
230	Frais de géomètre	3 350	4 007	3 350,00	4 020,00
3	TRAVAUX	1 468 635	1 762 362	1 104 370,16	1 325 244,19
340	Travaux de superstructure y compris désamiantage	1 297 000	1 556 400	1 101 270,42	1 321 524,50
	Peinture sur façades existantes	16 000	19 200		0,00
3.1	OPTIONS "INTEGREES" AU BILAN		0		0,00
341	Tour d'exercices "escalier sur 2 niveaux"	38 000	45 600		0,00
342	Gardes corps en toiture	28 000	33 600		0,00
			0		0,00
3,2	DIVERS - IMPREVUS		0		0,00
380	Divers et imprévus 4,5%	62 055	74 466	3 099,74	3 719,69
390	Actualisation - 2%	27 580	33 096		0,00
4	DIVERS	40 330	42 996	19 069,69	20 643,26
410	Frais d'appel d'offre et de reproduction	10 000	12 000	4 733,52	5 680,22
440	Impôts fonciers, autres impôts et taxes	682	819		0,00
450	Autres dépenses diverses (panneau)	2 647	3 177	3 134,35	3 761,22
460	Assurances	27 000	27 000	11 201,82	11 201,82
470	Frais de revente	0			0,00
5	FRAIS FINANCIERS	0	0	390,62	390,62
510	Frais financiers court terme	0	0	390,62	390,62
515	Autres frais financiers	0	0		0,00
6	REMUNERATION DE LA SEM 81	66 000	79 200	66 000,00	79 200,00
640	Rémunération du mandataire	66 000	79 200	66 000,00	79 200,00
7	INGENIERIE	139 199	167 039	139 198,96	167 038,75
710	Maîtrise d'œuvre + OPC (9,32%)	125 820	150 984	125 820,00	150 984,00
720		0	0	0,00	0,00
730	Bureau de contrôle	6 490	7 788	6 490,00	7 788,00
740	Mission SPS	6 889	8 267	6 888,96	8 266,75
750	Mission SSI	0	0		0,00
Hors bilan					
3.1	OPTIONS "NON INTEGREES" AU BILAN				
343	Mezzanines	12 549	15 059		
344	Eau chaude solaire (nouvelle option APD)	8 500	10 200		
0	Mat d'antennes autoportant et massif				

Ecart

-381 784,12 €

"Acquitté en PREFECTURE le:" 23/06/2017